



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	RUA JOSÉ TOMAZ TRECHO 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RUA JOSÉ TOMAZ TRECHO 01	168.417,32	% Período:	17,15%	40,18%	42,67%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	1.467,90	% Período:	100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	319,68	% Período:	100,00%											
1.3.	ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERR.	27.089,25	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	42.308,74	% Período:		100,00%										
1.5.	REATERRO	13.014,92	% Período:		100,00%										
1.6.	BASE	12.353,98	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	65.404,72	% Período:			100,00%									
1.8.	MEIO FIO	5.011,65	% Período:			100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO	1.446,48	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 168.417,32			%:	17,15%	40,18%	42,67%									
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			28.876,83	67.677,64	71.862,85									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			28.876,83	67.677,64	71.862,85									
Acumulado:	%:			17,15%	57,33%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			28.876,83	96.554,47	168.417,32									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			28.876,83	96.554,47	168.417,32									

TANGARÁ/SC

Local

terça-feira, 7 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: IVAN PELENTIR DISSEGNA

CREA/CAU: 180028-4

ART/RRT: