



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO CEI JANE MARIA ARCARI FILIPPIM	CONSTRUÇÃO DE SALA MODULAR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	AMPLIAÇÃO CEI JANE MARIA ARCARI FILII	230.844,29	% Período:	44,19%	40,82%	14,99%									
1.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.054,22	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	25.615,63	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	71.331,63	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	17.855,04	% Período:		100,00%										
1.5.	FECHAMENTO	60.798,72	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA	6.012,27	% Período:		100,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.566,82	% Período:		100,00%										
1.8.	VOZ E DADOS	748,51	% Período:			100,00%									
1.9.	REVESTIMENTOS	15.477,18	% Período:			100,00%									
1.10.	ESQUADRIAS E VIDROS	13.366,26	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	3.619,45	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÃO	1.398,56	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 230.844,29															
Período:		%:		44,19%	40,82%	14,99%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		102.001,48	94.232,85	34.609,96									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		102.001,48	94.232,85	34.609,96									
Acumulado:		%:		44,19%	85,01%	100,00%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		102.001,48	196.234,33	230.844,29									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		102.001,48	196.234,33	230.844,29									

TANGARÁ/SC
Local

quarta-feira, 14 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT: