



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGA	PONTE LINHA LINHO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	PONTE LINHA LINHO	2.668.414,85	% Período:	4,90%	4,90%	4,90%	2,53%	2,91%	15,37%	19,43%	26,21%	6,61%	9,37%	2,13%	0,74%
1.1.	SERVIÇO TÉCNICOS	392.076,00	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EC	17.602,83	% Período:				100,00%								
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	30.847,71	% Período:				100,00%								
1.4.	SONDAGEM	19.034,55	% Período:				100,00%								
1.5.	INFRAESTRUTURA	487.818,58	% Período:					15,91%	84,09%						
1.6.	MESOESTRUTURA	518.469,96	% Período:							100,00%					
1.7.	SUPERESTRUTURA	1.182.758,66	% Período:								59,13%	14,92%	21,14%	4,82%	
1.8.	SINALIZAÇÃO	9.486,96	% Período:												100,00%
1.9.	ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTAF	10.319,60	% Período:												100,00%
Total: R\$ 2.668.414,85			%:	4,90%	4,90%	4,90%	2,53%	2,91%	15,37%	19,43%	26,21%	6,61%	9,37%	2,13%	0,74%
			Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	130.692,00	130.692,00	130.692,00	67.485,09	77.603,60	410.214,98	518.469,96	699.361,39	176.460,31	249.978,46	56.958,50	19.806,56
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	130.692,00	130.692,00	130.692,00	67.485,09	77.603,60	410.214,98	518.469,96	699.361,39	176.460,31	249.978,46	56.958,50	19.806,56
			%:	4,90%	9,80%	14,69%	17,22%	20,13%	35,50%	54,93%	81,14%	87,76%	97,12%	99,26%	100,00%
			Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	130.692,00	261.384,00	392.076,00	459.561,09	537.164,69	947.379,67	1.465.849,63	2.165.211,02	2.341.671,33	2.591.649,79	2.648.608,29	2.668.414,85
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	130.692,00	261.384,00	392.076,00	459.561,09	537.164,69	947.379,67	1.465.849,63	2.165.211,02	2.341.671,33	2.591.649,79	2.648.608,29	2.668.414,85

TANGARÁ - SC

Local

segunda-feira, 9 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

ART/RRT: